

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚070MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年 12月 20日 星期四	气候	阴	气温	6℃/-1℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 87 施工机械动态: 吊车2辆, 桩机1辆, 叉车辆.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	二次包、一次包放线布线施工, 接线施工. 二次包线柜检测.				
检查发现的问题	升压站电缆沟盖板安装验收施工, 接地焊焊接施工. SV1设备配件安装施工. 电抗接地焊焊接施工. 主变设备配件安装, 设备由第三方检测. 1#GIS设备配件安装施工. 升压站打桩施工.				
处理措施、意见、结果	升压站至外线电缆施工. 外线电缆平台立柱组焊完成. 1#方阵组件安装, 支架安装, 电缆放线施工. 2#方阵支架组件安装, 4#方阵支架安装. 检查电缆沟盖板尺寸, 符合设计要求.				
协调内容或其他	检查支架组件安装, 存在组件安装不平整, 要求施工 单位加强质量管理, 对不平整的组进行整改. 召开监理例会, 详见会议纪要.				
记录人	陈正贤	总监签阅	刘工发		