

监 理 日 志

工程名称: 天津牙利口70MW海水互补发电项目

日期	2018年12月22日 星期六	气候	阴	气温	6℃/-4℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 93 施工机械动态: 吊车2辆, 推土机1台, 装载机1台, 挖机2辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况: 一次包、二次包 接线施工。 GIS 接线施工, 110KV 绝缘电终端制作。 升压站至外线电缆沟回填沙, 电缆沟盖板安装。					
检查发现的问题: GIS 加六氟化硫气体, 第三方耐压检测。 升压站电缆沟模板安装。 主变第三方检测, 设备配件安装施工。 SV 接线施工, 消弧线圈接线。					
处理措施、意见、结果: 光纤熔接施工。 一次包至主变引线排安装施工。 1#方阵支架组件安装施工。 2#方阵支架组件安装施工, 3#方阵组件支架安装。 现场共计安装组件49组。					
协调内容或其他: 巡视升压站设备安装接线施工, 光伏区支架组件安装。 外线施工。 检查组件零件发现螺栓未拧紧, 在要求施工方加强质量管理, 对未拧紧的螺栓进行紧固。					
记录人		张兴岗		总监签阅	
				刘士发	

工
日
监
施
施
施
施
检查发现的问
处理措施、意
协调内容或其
记录