

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚270MW炉内脱硫发电项目

日期	2018年12月25日 星期二	气候	晴	气温	2℃/-6℃
监理人员动态: 4人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 88人					
施工机械动态: 吊车2台 焊机1辆 铲车2辆 挖机2台					
施工部位进度情况	2#SVG高压电缆电缆放线, 接地扁铁断刷标识漆. 电流互感器至主变母排电缆放线电缆头制作				
检查发现的问题	2#主变接线施工. 临时短变电缆头制作. 1#SVG台阶踏步砌筑施工. 一次柜主变进线柜接线施工. GIS终端电缆插拔对接施工.				
处理措施、意见、结果	整理针组塔施工. 外线挂线绝缘子安装. 二次柜设备调试. 1#、2#、3#方阵组件支架安装施工 ~~逆变器~~ 逆变器安装. 巡视: 发现2#SVG隔离刀闸基座开裂, 要求施工单位, 隔离刀闸基座进行 ~~破碎~~ 破碎重新进行浇筑施工.				
协调内容或其他					
记录人	李 凡 贤	总监签阅	刘 士 发		