

监 理 日 志

工程名称:天津马棚口70MW渔光互补发电项目

日期	2018年12月26日星期三	气候	雪	气温	-1℃/-9℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场120块			
施工方人员动态:	68人				
施工机械动态:	吊车1台、挖机2台、铲车1台、叉车1台				
施工部位进度情况	1#SVG台阶段步砌筑施工。 避雷针组塔施工。				
检查发现的问题	一次包设备吊装施工、设备检测因断电缆检测完成。 二次包设备调试 电流互感器电缆头制施工。 电缆检修设备基础砌筑施工。 1#方阵组件支架安装、组件公母插头连接施工。 2#、3#方阵支架组件安装施工。				
处理措施、意见、结果	巡视:外线架线施工、因雪天提醒施工单位加强安全管理、应急措施要到位。 升压站设备调试临时用电管理要做好、防止发生触电事故、要求施工单位加强巡查。				
协调内容或其他					
记录人	李足贤	总监签阅	刘士杰		