

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚270MW海文互补发电项目

日期	2018年 12月 27日 星期四	气候	晴	气温	-5℃ / -11℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 69人 施工机械动态: 吊车2台 挖机2辆 铲车1辆			材料进场、取样见证、合格情况: 组件进4368片。		
施工部位进度情况	二次包设备接线调试, 防止水泥封堵, 设备检测 一次包高压进线柜高压电缆检测/施工。 外线电缆检测				
检查发现的问题	临时箱变接地施工。 升压站围栏施工。 电流互感器电缆接线。 GIS设备检测 1#方阵组件支架, 横梁安装。				
处理措施、意见、结果	2#、2#支架架组件安装施工。 巡视一次包电缆高耐高压检测, 外线耐压检测。 2#方阵发现现场施工人用火取暖, 要求施工人立即 将火熄灭, 并强调现场严禁用火, 并要求施工单位 加强现场管理。				
协调内容或其他					
记录人	李足贤		总监签阅	文/土发	