

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区东林街马棚口7MW户用分布式光伏发电项目

日期	2019年5月24日 星期五	气候	多云	气温	35℃/25℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 108人 施工机械动态: 挖机2辆, 卡车2辆.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	光伏区组件拆除1040块, 共计拆除组件3824块, 支架拆9组				
检查发现的问题	巡视光伏区组件支架拆除施工.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李久贤		总监签阅	刘士发	