

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街牙相口70MWp渔光互补光伏发电项目

日期	2019年5月29日 星期三	气候	多云	气温	31℃/22℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 120人					
施工机械动态: 叉车1辆, 吊车1辆					
施工 部位 进度 情况	拆除光伏组件今日完成2532块 组件包装今日完成96箱。				
检查 发现的 问题	光伏区拆除施工。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调 内容或 其他					
记录人		李足贤		总监签阅	
				刘 士发	