

# 监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街万利路口70kV/10kV海互利光伏发电项目

日期	2019年6月22日 星期六	气候	气温	
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	13人			
施工机械动态:	卡车一辆、铲车一辆			
施工部位进度情况	支架拆卸施工今日完成6组			
检查发现的问题	巡视支架拆卸施工, 请点光伏区无组件支架剩存90组			
处理措施、意见、结果				
协调内容或其他				
记录人	李廷贤	总监签阅	刘士发	