

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区林街马棚口70M²洛克互补光伏发电项目

日期	2019年6月25日 星期二	气候	晴	气温	37℃/24℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态: 卡车一辆, 铲车一辆					
施工部位 进度情况	支架拆卸施工今日完成9组 支架运至料场分类堆放。				
检查发现的问题	巡视: 光伏区支架拆卸施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	申足贤	总监签阅	刘士发		