

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街11070MW渔光互补光伏发电项目

日期	2019年7月15日星期一	气候	阴	气温	34℃/23℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 12人 施工机械动态: 卡车一辆 吊车一辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	支架拆卸今日完成5组 组件拆卸今日完成6组				
检查发现的问题	巡视光伏区支架组件拆卸施工				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	召开监理例会详见会议纪要。				
记录人	李达贤		总监签阅	刘士发	