

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街111号1701号阳光互补光伏发电项目

日期	2019年7月19日 星期五	气候	多云	气温	33℃/24℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 卡车一辆、铲车一辆					
施工部位 进度情况	支架拆卸今天完成4组 组件拆卸今天完成2.5组 组件支架倒运至料场分类堆放。				
检查发现的问题	巡视光伏区支架组件拆卸施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李兴贤		总监签阅	刘士发	