

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街马村70MW炉渣余热发电项目

日期	2019年7月26日 星期五	气候	晴	气温	38℃/28℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 卡车一辆、铲车一辆。					
施工部位 进度情况	支架拆卸今天完成3组 组件拆卸今天完成3组 支架组件运至料场分类堆放。				
检查发现的问题	巡视光伏支架组件拆卸施工				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李足贤		总监签阅	刘士发	