

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区林街马和11270MW分布式光伏发电项目

日期	2019年7月30日 星期二	气候	晴	气温	34℃/25℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态: 卡车一辆、铲车一辆					

施工 部位 进度 情况	支架今天拆卸完成6组 组件今天拆卸完成6组 支架组件运至料场分类堆放
----------------------	--

检查 发现的 问题	巡视光伏区支架组件拆卸施工。
-----------------	----------------

处理 措施、 意见、 结果	(Empty)
------------------------	---------

协调 内容或 其他	(Empty)
-----------------	---------

记录人		总监签阅	
-----	--	------	--