

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区东林街4070M²海文互利支体发电项目

日期	2019年8月1日 星期四	气候	晴转	气温	33℃/29℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态: 卡车-车辆 铲车-车辆					
施工部位进度情况	支梁拆卸今天完成6组 组件拆卸今天完成6组 支梁组件倒运至料场分类堆放 逆变器倒运2台。				
检查发现的问题	巡视支体区支梁组件拆卸施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李廷贤	总监签阅	刘士发		