

监 理 日 志

项目名称: 天津滨海新区古林街东里口石厂中顺光伏补光伏发电项目

日期	2019 年 8 月 6 日 星期 二	气候	阴	气温	30℃/24℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	卡车一辆, 铲车一辆				
施工部位进度情况	支架拆卸今天完成3组 支架组件倒运至料场分类堆放				
检查发现的问题	巡视光伏区拆卸施工				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李 又 斌	总监签阅	文	工 发	