

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区古林街马路口70MW太阳能互补光伏发电项目

日期	2019 年 8 月 8 日 星期 四	气候	晴	气温	33℃/23℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	卡车一辆, 铲车一辆				
施工部位进度情况	支架今日拆卸1组 组件今日拆卸1.5组 倒运支架至料场分类堆放				
检查发现的问题	巡视光伏区支架组件拆卸施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李足顺	总监签阅	刘士发		