

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月14日 星期五	气候	晴	气温	32-10°
监理人员动态: 刘瑞立			材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工方人员动态: 28人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	1. 高压电缆敷设完成。 2. 屋面钢结构安装。 3. 钢网加固完成。				
检查发现的问题	1. 加固人员高处作业未系安全带。				
处理措施、意见、结果	已责令施工单位加强现场安全管理，高空作业必须系好安全带。				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞立		总监签阅	郭永明	