

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 2 月 24 日 星期四	气候	晴	气温	3-10℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人+5人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 19号悬浮剂车间 组件安装 已完成133KW; 2. 5人对2号颗粒剂2车间屋顶防腐防锈处理, 完成1500平方米左右;				
检查发现的问题	经现场巡视发现7人未配戴安全帽, 个别施工人员在背抗组件现象,				
处理措施、意见、结果	现场对施工人员进行安全教育, 必须未戴安全帽施工;在组件安 装时不能背抗踩踏组件,一经发现 现场严肃处理.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	黄守明		