

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                                                        |                          |      |    |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----|-------|
| 日期         | 2019 年 2 月 25 日 星期 一                                                                                   | 气候                       | 晴    | 气温 | 3-11℃ |
| 监理单位动态:    | 1 人                                                                                                    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |    |       |
| 施工方人员动态:   | 8人+5人                                                                                                  |                          |      |    |       |
| 施工机械动态:    | 无                                                                                                      |                          |      |    |       |
| 施工进度情况     | 1. 19号悬吊剂车间 组件安装已完成100%;<br>2. 5人 对2号颗粒剂2车间屋顶防腐防锈处理;<br>3. 35井综合车间 导轨桥架紧固;<br>4. 30井 吸悬剂车间2 导轨安装、桥架敷设. |                          |      |    |       |
| 检查发现的问题    | 经现场巡视发现 个别屋面接地不符合规范,<br>30井 吸悬剂车间2 个别夹具安装不符合规范;                                                        |                          |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 现场要求施工人员进行立即整改,对不符合规范的夹具进行重新安装.                                                                        |                          |      |    |       |
| 协调内容或其他    |                                                                                                        |                          |      |    |       |
| 记录人        | 孙金龙                                                                                                    | 总监签阅                     | 苗守明. |    |       |