

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年2月28日星期四	气候	阴天	气温	5-9℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人+10人				
施工机械动态:	升降机				
施工部位进度情况	1.30号胶裂制车间2组件安装完成151.25kW; 2.01号颗粒制车间2大梁加固及油漆完成95%;				
检查发现的问题	在巡视过程中发现加固人员未配戴安全绳; 组件安装人员在屋面吸烟; 个别施工人员在抵抗组件;				
处理措施、意见、结果	现场进行安全教育,责令整改, 按照规范文明施工。				
协调内容或其他	召开第几次监理例会。				
记录人	孔金龙	总监签阅	苗申明		