

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月1日 星期五	气候	小雨	气温	7-11℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人+10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 2号厂房天梁加固已完成98%, 8人施工。 2. 2号厂房10人进行组件安装, 已完成20%; 下午因大雨组件安装暂停施工。				
检查发现的问题	经现场巡视发现未有问题, 要求施工单位严格按照规范 施工。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金书	总监签阅	苏守明		