

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月2日星期六	气候	雨	气温	5-8℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人+10人				
施工机械动态:	升降机				
施工部位进度情况	1. 2号厂房加固完成98%, 防腐防锈已完成80%, 5人施工 2. 10人进行2号厂房组件安装, 已完成20%, 降大雨停工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		