

监 理 日 志

工程名称:

日期	2014年3月3日 星期 五	气候	阴	气温	4-10℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人+10人				
施工机械动态:	升降机				
施工部位进度情况	1. 8人 2号厂房加固, 已完成98%, 防腐防锈处理已完成90%; 2. 10人 2号厂房进行组件安装, 已完成70%.				
检查发现的问题	经检查发现3号厂房防雷接地焊接不符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	要求不符合设计规范的防雷接地焊接进行重新焊接.				
协调内容或其他	对3号屋面防雷接地焊接进行检查.				
记录人	孙金龙	总监签阅	董宇明		