

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月4日星期一	气候	多云	气温	6-9℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人+8人				
施工机械动态:	升降机				
施工进度情况	1. 8人进行2号厂房加固已完成98%,防腐防锈完成95%, 2. 8人进行2号厂房组件安装已完成100%,				
检查发现的问题	① 今日对要预制包、开关站进行运行检查, 发现预制包、开关站基座生锈; ② 2号厂房个别方阵组件安装倾斜; ③ 个别组件上有油漆.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改,按照规范要求施工.				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明.		