

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 3 月 6 日 星期三	气候	多云	气温	5-15℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 扁铁进场 1200米; 组件进场 36箱.			
施工方人员动态:	10+8人				
施工机械动态:	升降机				
施工进度情况	1. 10人进行2号厂房桥架安装,完成90%,接地焊接50%; 四平方线敷设完成0.3MW; 2. 8人进行3号厂房加固,已完成85%.				
检查发现的问题	1. 天沟存在大量拉板; 2. 施工单位大员屋顶吸烟. 3. 屋顶斜方阵未进行调整.				
处理措施、意见、结果	针对以上问题已下发编号为"ZHJL-TZ-008"的 监理工程师通知单.				
协调内容或其他	下午到货36箱组件; 1200米接地扁铁. 关于设计图纸等问题下发编号为"ZHJL-LX-008" 监理工作联系单.				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明.		