

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月7日星期四	气候	晴	气温	1-11℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	10+4人				
施工机械动态:	升降机				
施工进度情况	1. 2号厂房栋梁架设已完成100%，扁铁接地焊接已完成100%； 2. 四平市线接头制作； 2. 2人进行箱变、预制包基座水泥封堵； 3. 8人进行19号、30号厂房加固。				
检查发现的问题	在巡视过程中，发现屋顶人员在吊卸废料时未拉警戒线，未配戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求立即停止作业，现场施工负责人并未听取。				
协调内容或其他	向EPC负责人反映此事。				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		