

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月8日星期五	气候	多云	气温	7-11℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	10+11人				
施工机械动态:	升降机				
施工部位进度情况	1. 35号厂房支架安装0.2MW, 6号房屋面整改, 施工人员10人 2. 30号、19号、35号厂房加固, 因厂房要生产, 因故分两班, 共计11人				
检查发现的问题	在巡视过程中发现35号厂房导轨安装离气楼过近, 有阴影遮挡; 屋面组件护角废纸乱扔。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对存在阴影遮挡部分联系设计公司; 对乱扔垃圾要求及时清理。				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		