

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月9日星期六	气候	多云	气温	5-14℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	12+11人				
施工机械动态:	升降机				
施工部位进度情况	1. 35号厂房组件安装0.1MW, 其余厂房整改, 共计12人; 2. 30号厂房加固完成, 下午在2号厂房搭建施工平台, 共计11人.				
检查发现的问题	在巡视过程中发现加固人员在货架上搭建四米左右高的作业平台, 危险系数较大, 要求负责人对施工人员进行安全交底, 作业人员必须配戴安全带、安全帽, 周围拉警戒线, 放置灭火器, 铺放防火毯.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		