

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月11日星期一	气候	晴	气温	4-18℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 合格.			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	吊车.				
施工部位进度情况	1. 光伏安装施工: 35号厂房支架安装整改, 今日光伏组件吊装, 完成36箱, 施工人数12人。 2. 加固施工因施工难度 今日无法施工, 设备材料.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明		