

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月19日星期二	气候	晴	气温	12~23℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1号屋面接地焊接已完成80%，桥架安装完成100%； 汇流箱安装1台，四平方线敷设50%，MC4接头制作。				
检查发现的问题	由于暂无四平方线，其余人搬运其他辅料。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孙金龙	总监签阅	黄守明		