

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                       |                           |     |    |       |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----|----|-------|
| 日期         | 2019年4月3日星期三                                          | 气候                        | 多云  | 气温 | 8-17℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                                    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无. |     |    |       |
| 施工方人员动态:   | 15人                                                   |                           |     |    |       |
| 施工机械动态:    | 升降车                                                   |                           |     |    |       |
| 施工部位进度情况   | 1. 23号厂房夹具安装、防腐防锈处理;<br>2. 开关站离总桥架安装.<br>3. 2号厂房爬梯加固. |                           |     |    |       |
| 检查发现的问题    | 个别施工人员登高作业安全防护措施不到位.                                  |                           |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 要求安全防护措施不到位.                                          |                           |     |    |       |
| 协调内容或其他    | 要求23号厂房未做拔拉试验、临边防护禁止施工.                               |                           |     |    |       |
| 记录人        | 孙金龙                                                   | 总监签阅                      | 郭守明 |    |       |