

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年12月16日星期二	气候	晴	气温	11-19℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	23号厂房导轨安装已完成100%, 爬梯安装完成.				
检查发现的问题	在巡视过程中,发现23号未做临边防护.				
处理措施、意见、结果	多次督促23号做临边防护未果, 要求暂停本屋面施工,做好临边 防护后继续施工.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	苗守明.		