

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂房屋顶5.5MW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月2日 星期天	气候	晴	气温	14~20℃
监理单位动态:	李东明	材料进场、取样见证、合格情况: 电缆桥架、汇流箱 入场, 尚未开箱。			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	叉车卸车				
施工部位进度情况	1# 2# 箱变砌砖完成 5# 箱变基础圈梁及墙体平台钢筋绑扎。 支模完成。				
检查发现的问题	施工人员有未戴安全帽现象。				
处理措施、意见、结果	已现场整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	李东明	总监签阅	周守明		