

监 理 日 志

工程名称: 丰源电厂房屋顶55mm厚挤塑板保温工程

日期	2018年12月4日 星期二	气候	雨	气温	12~1℃
监理单位动态:	李东洲		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	无				
施工部位及进度情况	今日下雨, 屋顶工程暂停施工。 1#、2#、4#、5#号箱变基础开始浇筑。				
检查发现的问题	部分混凝土振捣不及时。				
处理措施、意见、结果	已与施工负责人沟通, 现场整改完成。				
协调内容或其他	今日安全生产, 文明施工均在可控范围内。				
记录人	李东洲		总监签阅	肖宇明	