

监 理 日 志

工程名称: 先锋铝业厂房屋顶 5.5MW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月6日星期四	气候	雨	气温	8~13℃
监理人员动态: 李东洲			材料进场、取样见证、合格情况: 接入桩入场。		
施工方人员动态: 21人					
施工机械动态: 光伏支架吊装 电缆沟开挖, 尚求升箱。					
施工部位 进度情况	12#屋面光伏支架吊装50% 8#屋面基础模板吊装制7#屋面。 过路钢管焊接15米				
检查发现的问题	配电房电缆通道破碎开挖1米。 电缆沟马路开挖60米。 部分电缆沟因厂区地下管道问题无法按计划设计要求。已向总包方下发通知单02进行整改或设计变更。				
处理措施、意见、结果	(此栏为空)				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 吊车1台, 勾机1台, 挖机1台。 今日入场施工人员: 21人, 管理人员2人。 今日安全生产文明施工均在可控范围内。				
记录人	李东洲	总监签阅	肖守明		