

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶55MW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月8日 星期一	气候	雨	气温	4~6℃
监理单位动态:	李永刚		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	8人		SVG入场		
施工机械动态:	叉车1台、吊车1台		光伏组件入场		
施工部位进度情况	今日光伏组件入场3车, 已卸车。 SVG入场1台, 已吊装到基础。 12#屋顶混凝土基础浇筑80%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 叉车1台、吊车1台。 今日入场施工人员8人, 管理人员1人。 今日安全生产文明施工均在可控范围内。				
记录人	李永刚		总监签阅	葛平明	