

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶5.5MW分布式光伏发电项目

日期: 2018 年 12 月 15 日 星期 六 气候: 雨 气温: 3~5℃

监理人员动态: 陈州

施工方人员动态: 41人

施工机械动态: 吊车1台

材料进场、取样见证、合格情况:

二次变电站入场

施工部位进度情况: 11# 屋面连接组件电源线. 汇流箱安装完毕.
8#、12# 屋面安装光伏支架

二次设备已入场. 吊装完成

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

今日入场施工机械: 吊车1台.
今日入场施工人员 41人. 管理人员1人.
今日安全生产. 文明施工均在可控范围内.

记录人

陈州

总监签阅

高守明