

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂房屋顶55MWP分布式光伏发电项目.

日期	2018年12月22日 星期六	气候	雨	气温	10~15℃
监理单位动态:	李叶		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	41人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1#楼基础支模完成, 钢筋笼捆扎完毕. 12#屋顶光伏支架安装完成60%. 桥架安装50%. 电缆井盖板浇筑8个.				
检查发现的问题	光伏支架有螺丝未紧现象.				
处理措施、意见、结果	已现场整改.				
协调内容或其他	今日现场施工机械: 无 今日现场施工人员41人. 管理岗2人. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内.				
记录人	李叶		总监签阅	田宇明	