

监 理 日 志

工程名称: 先锋电源厂屋顶55MW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月25日 星期二	气候	雨	气温	10~12℃
监理人员动态:	李东明		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位进度情况	电缆井盖板已全部盖完。吊装光伏组件50箱。 12#屋顶光伏组件安装50%。 8、11#汇流箱已全部接线完成。供电局已验收完毕。 MC4插头制作完成。				
检查发现的问题	现场部分施工人员未戴安全帽。未穿及雨衣。				
处理措施、意见、结果	已与施工负责人交涉。立即整改。				
协调内容或其他	今日入场施工人员5人。管理人员3人。 今日入场施工机械: 吊车1台。 今日安全生产。文明施工。文明施工范围。				
记录人	李东明		总监签阅	苗守明	