

监 理 日 志

工程名称: 先锋铝业厂房屋顶5.5mmp分布式光伏发电项目

日期	2018年12月27日 星期四	气候	雨	气温	2~8℃
监理人员动态:	李尔川		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	吊车				
施工部位进度情况	10#屋面光伏支架安装80%。 12#屋面光伏组件安装70%。 设备已全部对点完成。				
检查发现的问题	12#屋面组件验收时发现框未扣紧, 组件未紧固。				
处理措施、意见、结果	已下发通知单。				
协调内容或其他	会议均施工机械: 吊车台。 会议均施工人员5人、管理人员3人。 会议安全生产文明施工可控范围。				
记录人	李尔川		总监签阅	苗守群	