

监 理 日 志

工程名称: 新建房屋屋顶55kW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月27日 星期二	气候	阴	气温	11-3℃
监理单位动态:	李永川		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	51人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	12#屋面光伏组件安装5%。 10#屋面光伏组件安装80%。 12#屋面直流电缆敷设70%。汇流箱安装6台。				
检查发现的问题	光伏组件中压、边压压块未扣到槽条内。 中压、边压缝隙过大。中压螺栓未紧。				
处理措施、意见、结果	已现场整改。				
协调内容或其他	会审均施工机械: 吊车1台 会审均施工人数51人。管理人员3人。 会审安全生产。文明施工均在可控范围内				
记录人	李永川		总监签阅	张守明	