

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂屋顶500kW分布式光伏发电项目

日期	2018年12月30日 星期 天	气候	雪	气温	-0~3℃
监理单位动态: 李东明			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	12#尾间已完成, 接件完毕, 明日送电. 10#尾间组件完成100%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 无. 今日入场施工人员: 管理人员3人. 今日安全生产: 无施工, 在可控范围内.				
记录人	李东明		总监签阅	苗守明	