

监 理 日 志

工程名称: 先锋电渠厂房屋顶55mm厚布式瓦光伏发电项目

日期	2018年12月31日 星期一	气候	雨天 气温 1~3℃
监理人员动态:	李东明	材料进场、取样见证、合格情况: 无	
施工方人员动态:	12人		
施工机械动态:	无		
施工部位进度情况	厂房屋顶基础及模1200个。 12#屋顶并网发电。 下午下雨,停工		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容或其他	今日进场施工机械:无 今日进场施工人员12人,管理人员1人。 今日安全生,文明施工均在可控范围内。		
记录人	李东明	总监签阅	苗守明