

监 理 日 志

工程名称: 先锋电站厂房屋顶5.5mw分布式光伏发电项目.

日期	2019年01月05日 星期六	气候	阴	气温	5-8
监理单位动态:	李东州		材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件到场 1331块.		
施工方人员动态:	38人				
施工机械动态:	吊车、叉车				
施工进度情况	光伏组件到场1331块 7#屋面光伏支架安装完成, 组件安装80% 7#屋面组件吊装20块.				
检查发现的问题	个别电缆桥架未涂刷防锈漆.				
处理措施、意见、结果	已通知总包进行现场整改.				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 吊车、叉车、 今日入场施工人员 38人、管理人员 2人、 今日安全生产、文明施工均在可控范围内				
记录人	李东州		总监签阅	苗守明	