

# 监 理 日 志

工程名称: 老韩电黑厂房屋顶55mm分布式光伏发电项目

|            |                                                                    |    |      |     |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----|------|-----|------|
| 日期         | 2019年01月09日 星期三                                                    | 气候 | 雨    | 气温  | 5~7℃ |
| 监理单位动态:    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无                                           |    |      |     |      |
| 施工方人员动态:   |                                                                    |    |      |     |      |
| 施工机械动态:    |                                                                    |    |      |     |      |
| 施工进度情况     | 2#箱变因场地问题急需拆除, 挪位置, 已拆除完毕<br>2#箱变基础立杆钢筋及圈梁钢筋绑扎完成<br>1#屋面斜梁横杆安装300组 |    |      |     |      |
| 检查发现的问题    | 7#屋面验收光伏组件安装时, 发现个别<br>中压螺栓未紧固                                     |    |      |     |      |
| 处理措施、意见、结果 | 已通知施工方, 现场整改完毕                                                     |    |      |     |      |
| 协调内容或其他    | 今日入场施工机械: 无<br>今日入场施工人员: 管理人员2人<br>今日安全生产、文明施工均在可控范围内              |    |      |     |      |
| 记录人        | 李东川                                                                |    | 总监签阅 | 南守时 |      |