

监 理 日 志

工程名称: 朱湾电厂5号炉顶50MW炉内式光伏发电项目

日期	2017年01月13日 星期天	气候	阴	气温	5~7℃
监理人员动态:	李永川		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	1#尾间基础浇筑1500个 1#尾间光伏组件吊装10箱 科技楼尾间基础排布500个				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会议明确施工机械: 无 会议明确施工员3人、管理人员2人 会议安全生产文明施工均在可控范围内				
记录人	李永川		总监签阅	高守明	