

监 理 日 志

工程名称: 无锡地区广益桥J5MPP分布式光伏发电项目

日期: 2019年01月16日 星期三 气候: 阴 气温: 0~5℃

监理人员动态: 李利
 施工方人员动态: 3人
 施工机械动态: 无
 材料进场、取样见证、合格情况: 无

施工部位进度情况:
 1#屋面组件安装800块, 支架安装300组
 1#屋面支架安装50%, 12#屋面桥架盖板安装完成。
 业主方进行中间验收。

检查发现的问题:
 无

处理措施、意见、结果:
 无

协调内容或其他:
 今日入场施工机械: 无
 今日入场施工人数: 管理2人
 今日安全交底: 文明施工, 规范施工

记录人: 李利
 总监签阅: 南守明