

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂房屋顶0.8MW分布式光伏发电项目

日期	2019年01月20日 星期 天	气候	晴	气温	0~12℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工部位进度情况	4#厂房西侧间马路开挖钢管架设完成, 1#屋面桥架安装15米				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会同物业施工作业: 挖机1台 会同物业施工员8人 管理人员1人 会同安全文明施工队既开挖范围外				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	