

监 理 日 志

工程名称: 先锋县第二污水处理厂顶升及提升改造项目

日期	2019年1月1日 星期一	气候	晴	气温	-1~8℃
监理单位动态:	李少明		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	8人.				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	井坑至井筒变路面开挖完成 管道敷设完成 回填浇筑完成 井厂房加设人员到厂.				
检查发现的问题	井坑至井筒变穿管电缆沟深度不足				
处理措施、意见、结果	已下通知单007				
协调内容或其他	会审时施冲机械, 挖机, 吊 搅拌桩顶、 会审时施工人员 8人, 管理人员 1人、 会审时生产文明施工及开挖范围办				
记录人	李少明		总监签阅	南学明	