

监 理 日 志

工程名称: 先锋电器厂房屋顶5.5mwp分布式光伏发电项目

日期	2017年2月28日 星期四	气候	多云	气温	4~10℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	2人、加固1人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1#屋面光伏支架底座安装 250个。 1#屋面厂房屋加固隅撑 150个。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工人员: 2人、加固人员: 1人。 今日入场施工机械: 无。 今日安全生产文明施工费已列控范围内。				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	